

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA: 16 de Janeiro de 2014, às 11:00 horas

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA.

PARTICIPANTES: André Luiz, Tassinari,, José Khun, Idmar.

ATA Nr. 105

O Sr. Idmar abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a palavra ao Gestor para conduzir os assuntos da pauta. O Gestor comunica o andamento do Projeto nos últimos dias de dez/2013. O Projeto geométrico e terraplanagem está 100% concluído nas vias e 50% nos lotes, faltando recebermos o resultado das sondagens para definir o tipo de material e volumes. Pavimentação aguarda o resultado das sondagens para definir estrutura e a Sinalização está concluída, o acesso a ERS-118 aguarda a anuência do DAER (processo 026519043513-2). A drenagem está com o traçado pronto aguardando a definição do lançamento se será através de elevatória ou no arroio por gravidade. O projeto de abastecimento de água está aguardando aprovação do projeto da adutora pela CORSAN (processo 184/COP-ES). A rede de esgoto está calculada e pronta, aguarda definição de cruzamento do arroio ou elevatória na rua 1271 e a ETE com projeto em execução com base nos critérios da CORSAN. O Projeto da EBE, se concluiu que até a ponte da Av. Luiz Pasteur a rede escoará por gravidade e será necessário elevar para cruzar a ponte e lançar no PV B1b040. A rede elétrica está com o projeto concluído e aguarda aprovação da AES-Sul (processo E77012013120004). O projeto arquitetônico está 90% concluído faltando alguns complementares e orçamento. As condicionantes da LP em execução pela SEMA devem estar prontas em 20 de jan. próximo. Quanto ao DAER, o Dr. Tassinari informou que buscará um contato via Prefeito na sua volta das férias. O Sr Idmar solicitou que a houvesse uma apresentação dos projetos de atendimento as condicionantes ao CIADIS antes de encaminharmos os mesmos a FEPAM, André ficou de agendar esta apresentação.

André comunicou que SEMA concluiu que a Prefeitura possui as mudas necessárias ao atendimento das compensações e que portanto a solicitação de doação junto a FEPAM ou mesmo a compra não será necessária.

O Secretário José Khun, informou que o Vilson Lessa está de férias, mas que na próxima 2ª feira, dia 20/jan. o mesmo virá a Prefeitura para assinar o termo de autorização de início do projeto da nova adutora de água de Sapucaia.

Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.