

REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL

DATA: 03 de Julho de 2013, às 11:00 horas

LOCAL: Sala 605, ACIS.

PARTICIPANTES: Idmar Morais, André Luiz, Vilson Santos, José Tassinari, Udo, Carlos Bender.

ATA Nr. 82

O senhor Idmar agradece a presença de todos, dá as boas vindas, e de imediato passa a palavra para o senhor André conduzir a reunião. André pediu que o Dr. Tassinari nos posicionasse sobre o andamento da Lei do Distrito e o mesmo informou que o projeto de lei foi encaminhado pelo Prefeito a CV, mas que esta se encontra em recesso, devendo ser apreciada por aquela casa dentro de 15 dias. André informou que recebeu um email da Enga. Florestal Raquel da FEPAM, confirmando que nosso processo atendeu todas as solicitações formuladas por aquele órgão e que o mesmo se encontra com a Clarisse Trindade para emissão da LP. André informou que o assunto da previsão orçamentária para o Distrito será abordado pelo prefeito após publicação da nova lei do Distrito. O Dr. Tassinari informou que os membros do FGC PMSS-CORSAN se reuniram e que os mesmos estão avaliando a possibilidade deste fundo financiar o projeto da nova rede de água para Sapucaia e da rede de esgoto que interligará o Distrito a rede PAC2 da CORSAN. O Dr. Tassinari também informou que o FGC também analisará a possibilidade deste fundo financiar a aquisição da ETE para o Distrito, mas que para tanto necessita de um documento formal da CORSAN sobre o real cronograma de implantação da rede PAC2 que atenderá o Distrito. O André ficou responsável de minutar uma carta da PMSS a CORSAN solicitando tal cronograma. André informou que o projeto da sub adutora de água que alimentará o Distrito foi revisado conforme solicitação da CORSAN e que o mesmo está aguardando aprovação da SUPRO/CORSAN e que o próximo passo será de contratar a execução da obra de lançamento da tubulação dentro das vias do loteamento Morada do Bosque, antes que as mesmas sejam pavimentadas, pois deste modo o custo será menor. O Secretario Bender ficou responsável de acionar o Secretario José Khun no sentido de que a Construtora que está implantando o loteamento morada do bosque execute o serviço de lançamento dos tubos, que serão fornecidos pela CORSAN, seja sem custos para a Prefeitura. Dr. Tassinari informou que o Prefeito solicitou agendamento de reunião com o Presidente da METROPLAN para oficializar a entrega do Projeto urbanístico do Distrito no sentido de buscar a anuência prévia daquele órgão e para tanto disponibilizou sua agenda na 5ª feira, 4/7 o dia todo e na sexta-feira, 5/7 das 17 as 18hs .Nada mais, foi encerrada a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.